



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ลป ๕๒๓๐๗/๕๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒  
(ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตามดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร [www.kelangnakorn.go.th](http://www.kelangnakorn.go.th) ซึ่งพบว่าการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

- โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๒ จำนวน ๑๐๓ โครงการ
  - ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๓
  - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๔๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๙
  - มีจำนวนงบประมาณ ๖๑,๒๓๘,๘๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๗,๖๔๑,๗๓๒.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘
- โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๗ โครงการ
  - ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๘
  - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๕๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๒๗
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕

- มีจำนวนงบประมาณ ๕๒,๒๐๗,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๔,๘๐๙,๖๕๒.- บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๒

๓.โครงการที่ต้องการดำเนินการตามเทศบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๓ โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๘

- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

- มีจำนวนงบประมาณ ๗๓๗,๔๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๓๖,๓๕๙.- บาท

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๔

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สิ้นไตรมาสที่ ๒

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๑,๔๙๐,๖๐๐	-	/	-	-	๔๓๒,๖๑๒
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรม จัดการศึกษาท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันระดับ ประถมศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔,๑๑๑,๔๐๐	-	/	-	-	-
๔	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความ เข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๘,๑๕๔
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๘,๔๗๑
๖	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๒๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๘,๙๕๘
๗	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงาน ประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๕๘,๐๐๐
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ในชุมชน (เงินอุดหนุน)	๒๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๐,๐๐๐
๑๐	โครงการจัดงานประเพณี ล่อง สะเปา และขงตีเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๙๙,๖๒๐
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคม ไฟคว้าน วัดลำปางกลาง ตะวันตก	๗๐,๐๐๐	-	-	/	-	๖๙,๕๓๐
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง และขงตีเมืองเขลางค์นคร	๓๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๑๔,๐๕๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขलगค์นครคัพ” ตำนกัยยาเสพตติ	๑๘๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๖๗,๒๐๑
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งชันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือหน่วยงานอื่น	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ประชารัฐสานสัมพันธ์” เทศบาลเมืองเขलगค์นคร	๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	๔๒๖,๑๐๐	-	/	-	-	-
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขलगค์นคร	๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๘,๕๐๘
๑๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๔๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๔๐,๑๑๙
รวม		๘,๒๐๘,๑๐๐	๔	๔	๑๐	-	๑,๙๐๕,๒๒๙
คิดเป็นร้อยละ			๒๒.๒๒	๒๒.๒๒	๕๕.๕๖	-	๒๓.๒๑

### กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑,๔๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑,๔๕๐,๐๐๐
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๕๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๗๗,๒๔๖
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑,๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖๖,๗๐๐	-	/	-	-	๓๔,๔๔๗.๕๐
๖	โครงการจ้างบุคคลภายนอก เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ใน การปฏิบัติงาน	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการเงินอุดหนุนการ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำไอน	๕,๙๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใน ชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๙	โครงการเสริมสร้างเครือข่าย จิตอาสาสมัครน้ำวัง	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๐	โครงการประชารัฐร่วมกัน รักษาคุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิต อาสาเพื่อจะดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๑๘๕
๑๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๑๑,๕๗๓.๒๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๖,๐๐๐	-	/	-	-	๗๕๐
๑๔	โครงการส้วมสะอาดตาม มาตรฐานส้วมสาธารณะ	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๕	โครงการสุขาภิบาลตลาดสด	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องออก กำลังกายสำหรับส่งเสริมการ ออกกำลังกาย	๑,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๗	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๑,๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการมูลฝอย	๔๙๘,๐๐๐	-	/	-	-	๖,๒๗๕
๑๙	โครงการก่อสร้างศูนย์การ เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม	๖๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๒๐	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรัก โลก (อถล.)	๗๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
รวม		๒๐,๓๙๐,๐๐๐	๕	๑๓	๒	-	๒,๓๘๔,๔๗๖.๗๐
คิดเป็นร้อยละ			๒๕	๖๕	๑๐	-	๑๑.๖๙

## กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๒๔,๐๐๐		/			๒๙๖,๔๙๕
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐		/			๑๔๗,๒๘๕
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๐,๐๐๐		/			๒๖,๒๑๕
๔	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐		/			๑๒,๗๕๐
๕	โครงการดำเนินการเลือก คณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐		/			๕๕,๒๑๕
๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ด้วยวิถีชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๘๙๕
๗	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล	๒๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๔,๙๑๐
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔,๔๒๐
๑๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๘๖,๐๐๐	-	/	-	-	๕๕,๓๘๒
๑๒	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐	-	/	-	-	๙,๓๐๐
๑๓	โครงการหลักธรรมนำพาครอบครัวเป็น สุข	๔๑,๗๐๐	-	/	-	-	๔๐,๒๐๐
๑๔	โครงการประกวดภาพถ่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน ครอบครัว	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๔๗๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้ สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๒๓๕,๐๐๐	-	/	-	-	๒๗๓,๗๒๖
๑๖	โครงการอบรมอาชีพพระยยะสัน ผู้สูงอายุ	๑๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	๑๒๑,๖๙๙
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูง วัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๒๔,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๙	โครงการส่งเสริมพลังสตรีพัฒนา ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์	๕๔๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓,๐๖๐
๒๑	โครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุ เสริมสร้างสุขภาพสู่กลุ่มผู้สูงวัย	๙๙,๐๐๐	-	/	-	-	๓๕,๙๗๐
๒๒	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๖๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๖,๕๙๖
๒๓	โครงการพัฒนาการเกษตรในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๗๖,๐๐๐	-	-	/	-	๗๕,๑๗๕
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตรปลอดภัย	๑๗๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒๕	โครงการปรับปรุงที่ทำการ ศูนย์บริการ และ ถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กล้วยแพะ	๒๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒๖	โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๕๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
รวม		๕,๕๘๘,๗๐๐	๘	๑๖	๒	-	๑,๒๓๑,๗๖๓
คิดเป็นร้อยละ			๓๐.๗๗	๖๑.๕๔	๗.๖๙	-	๒๒.๐๔



## สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาล	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	๖,๖๕๒
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๔๐,๐๐๐	-	-	/	-	๓๕,๗๖๒
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๘,๐๐๐	/	-	-	-	-
๕	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญ ของชาติ เพื่อเสริมสร้างความ สามัคคีและความสามัคคีของ คนในชาติ เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓,๐๒๐
๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	๓๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	๑๘๓,๐๑๙
๙	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว ชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณาการ	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๐	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๑	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์และ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงการ พัฒนาเศรษฐกิจ และการ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	๑๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	รวม	๑,๖๓๓,๐๐๐	๖	๓	๒	-	๒๒๘,๔๕๓
	คิดเป็นร้อยละ		๕๔.๕๕	๒๗.๒๗	๑๘.๑๘	-	๑๓.๙๙

## กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณ สุสานบ้านกล้วยกลาง ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่า กล้วย บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๗๘,๐๐๐	/	-	-	-	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนธนวรรณ บริเวณ ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยทางเข้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๘๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน หมอสัม บริเวณภายในซอย บ้านเลขที่ ๑๙๒/๒ ถึงแยกบ้าน สวนเซรามิค หมู่ที่ ๒ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๘๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐/๑ ถึงท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ บริเวณสามแยก ซอย ๕ ตลอดแนวถนนสาย ๒ ถึง บริเวณหน้าสำนักงานทรัพยากร น้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑,๒๖๒,๕๐๐
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านไร่ร่น้อย ซอย ๗/๑และซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๗๖,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึงอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๒๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๔	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรีก่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๕	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๖	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาคภายในชุมชนบ้าน ศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๗	โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนอง หัวงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณ สุสานบ้านหัวฝายภายในชุมชน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายใน ชุมชน บ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพ ที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะ	๓,๕๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	น้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะ น้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๗๐๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>๒๔,๐๘๔,๐๐๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑,๒๖๒,๕๐๐</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>			<b>๙๕.๒๔</b>	<b>๔.๗๖</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๕.๒๔</b>

## กองช่าง (เงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึง ชุมชนบ้านศาลาดอน เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง อบจ.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๗๘,๐๐๐
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยมา ปนสถาน ภายในชุมชนบ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๖๓,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๒,๔๙๘
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านฟ่อน บริเวณตลาดชุมชนบ้าน ฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๑ เชื่อมกับ ซอย ๒ ภายในชุมชน บ้านฟ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๖,๔๙๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านฟ่อน บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน	๔๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๑๐,๐๓๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านศาลาดอน ซอย ๑๙ ตั้งแต่ โรงเรียนศาลาดอนสะพานน้ำตก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันตก (เวียงบัว) ซอย ๑/๒ และ ซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๘๒,๐๐๐
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านศรีปงชัย บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๕๔,๙๘๔
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๓ และซอย ราชวิถี ๑ , ๒ หมู่ ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๐๘,๔๘๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึงบ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๔,๙๙๕
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ บริเวณซอยข้าง โรงเรียนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๐๒,๐๐๐



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๓๓,๕๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านพ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๕๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านพ่อน บริเวณซอยเสมียนเซรา มิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน พ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๒๕,๐๐๐
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านศรีปังชัย บริเวณหน้าซอย ๔ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๘๑ - ๑๑๗ หมู่ ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๑๘,๐๐๐
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านย่า เป้า ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๗ , ๒๕/๑ , ๔๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลัง วัดจอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๙๕,๐๐๐
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอยบ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหนองยาง ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๒๕,๐๐๐
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองหัวหอก ซอย ๗ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๒๔	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝา บ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายใน ชุมชนบ้านหนองหัวหอก ซอย ๗ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๖,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๔๙๓ , ๙๗๓ , ๒๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๖๗,๐๐๐
๒๖	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเดิม ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณซอย ป้ายทางเข้าชุมชนบ้านต้า หมู่ที่	๒๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๔๔,๕๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน บ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔๓/๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๑๙ บ้านเลขที่ ๘๕ , ๔๙๓ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๕๓,๐๐๐
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ถึง ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต พร้อมระบบ ระบายน้ำ ภายใน ชุมชน บ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓ หมู่ ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณ ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านชมพู ซอย ๙ ซอย ๑๐ และ	๑,๑๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านชมพู ซอย ๑๒ และซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านหนองยาง ซอยข้าง ฉาปนสถาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ ซอย ๔ และซอย แม่วังรีสอร์ท ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมระบบระบาย น้ำ ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๓๑๐ - ๔๖๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านแพะดอนตัน เลียบคลอง ชลประทานส่งน้ำสายใหญ่แม่วัง ฝั่งซ้าย ตั้งแต่อาคารระบายน้ำตก ร่องรังกา กม.๓๔+๑๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๖๗,๐๐๐
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอ สม บริเวณแยกซอย ๑๑ เชื่อม ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๕๓,๙๙๓

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๓๕๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๕๐,๐๐๐
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๒๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๕๐,๐๐๐
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ ด้าย ซอยบ้านสวนริมน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๔,๙๖๙
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านทุ่งกู่ด้าย บริเวณซอยข้าง บ้านเลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๗,๙๙๖
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงถนนเดิม ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านข้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๕๔,๔๕๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	จังหวัดลำปาง						
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณซอย ๔ ซอย ๖ และบ้านเลขที่ ๕๖๑/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๐๐,๐๐๐
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน มงคลกาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๗๙ ถึงบ้านเลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๗,๔๙๗
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา ซอย ๒ และซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๗,๙๘๗
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านไร่สันติสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖๙ และบ้านเลขที่ ๔๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๐๙,๙๗๗
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหมอสม ซอยบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ และ ๓๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๐,๐๐๐
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุง ถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านลำปางกลาง ตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๑๕	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่าต้นกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๒๕,๐๐๐
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและก่อสร้างระบบ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านทุ่งกูด้าย บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอย ข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาด ใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๕๖,๐๐๐
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๔ ภายในชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๗,๐๐๐
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านวังแก้ว ซอย ๒ , ๓ , ๔ , ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๑,๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหมอสุม แยกจากซอย ชมเชื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านหนองบัว ซอย ๓ , ๖ , ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านสบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึงบ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๕๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน แม่กีย บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำ เหมืองสาธารณะ ประโยชน์ ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๘๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชน ธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๙๔,๐๐๐
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้าง บ้านเลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๗,๙๙๙



ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน สันติภาพ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ , ๓๐๖/๑๖๐ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๕๔,๐๐๐
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านบุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๕๘/๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๙,๙๙๖
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านโทกหัวช้าง บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๕๖,๕๐๐
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๔๙,๐๐๐
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๒๒๕,๔๙๙
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน ศรีพูนทรัพย์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๔๗ ถึงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านหนองปล้อง บริเวณโรงซ่อม	๔๘๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๙,๔๙๖

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	เครื่องจักรกลเทศบาลเมือง เขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง						
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่าขาม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๗๓,๒๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๓๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๙๑,๙๙๗
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชน บ้านป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๙๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๖,๙๙๕
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง ซอยบ้านควบอย หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๒,๐๐๐
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอย ๓/๒ หน้า บ้านนายสุทัศน์ ปัญญา และซอย บ้านเลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๘,๔๒๘
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๑๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน บ้านกล้วยหลวงพัฒนา บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๓๐๓, ๓๐๘, ๓๔๑ และซอยข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๒๓๖,๐๐๐
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ และซอย ๔ ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	-	/	-	๔๒๖,๐๐๐
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประปา หมู่บ้านเชื่อมบ่อพักเดิม ภายใน ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๗๓๗,๐๐๐
๗๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชน บ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๗,๕๐๐
๘๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน บ้านกาดเมฆตะวันตก บริเวณ ประปาท้ายซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณบ่อบาดาล ภายในชุมชน บ้านหมอสสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๘๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๘๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๘๔	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๘๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๘๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๗,๕๐๐
๘๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณศาลาประชาคม ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๘,๕๐๐
๘๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๘๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ภายในชุมชนไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙๐	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านโทกหัว ช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๗๘,๐๐๐
๙๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านโทกหัว ช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๙๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในโรงสูบน้ำประปาชุมชนบ้าน กอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๙๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระ บาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๙๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๙๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐
๙๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบทอถังสูง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๙๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา แบบท่อถังสูง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยแพะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๘๘,๐๐๐
๙๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้านซอยวัดม่อน ธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐
๙๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านประสพสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๑๐๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณ ประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้าน กล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๙๘,๐๐๐
๑๐๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง พังคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วย แม่ก๊วย บริเวณฝายประชาอาสา ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	/	-	-	-	-
๑๐๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในบริเวณ ฌาปนสถานบ้านไร่บ้านน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๓๖๔,๙๗๘
๑๐๓	โครงการปรับปรุงลานด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าวัด	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๑๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
	บ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง						
๑๐๔	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและ นันทนาการ ด้วย แอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนอง ห้าตะวันตก (หมู่บ้านคันทรี่วิว) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	๔๑๘,๙๐๐
๑๐๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน เลียบบคลองชลประทาน จากชุมชน บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท ถึงถนนเลียบบคลอง ชลประทานชุมชนบ้านหนองหัว หงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	๔,๘๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการจัด ซื้อจัดจ้าง
๑๐๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการจัด ซื้อจัดจ้าง
๑๐๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๓,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	อยู่ระหว่างการจัด ซื้อจัดจ้าง
รวม		๕๒,๒๐๗,๐๐๐	๓๙	๕๗	๑๑	-	๒๔,๘๐๙,๖๕๒
คิดเป็นร้อยละ			๓๖.๔๕	๕๓.๒๗	๑๐.๒๘	-	๔๗.๕๒

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการ ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๙๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	๕๒๖,๐๕๗.๖๐
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๓๕,๑๔๒.๕๐
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒๔,๕๖๐
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านการบริหารของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	๔๓,๕๕๐.๕๐
๖	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนเพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
รวม		๑,๓๓๕,๐๐๐	๒	๕	-	-	๖๒๙,๓๑๐.๖๐
คิดเป็นร้อยละ			๒๘.๕๗	๗๑.๔๓	-	-	๔๗.๑๔



กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใน สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	๒,๓๑๓
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาบุคลากรเทศบาลเมือง เขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	/	-	-	-	-
๓	โครงการเสริมสร้างวินัย และการ รักษาวินัยให้แก่พนักงานเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓,๒๕๐
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์กร เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๑๑,๐๐๐	-	-	/	-	๑๐,๙๖๐
๕	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการ เขียนหนังสือราชการ ของบุคลากร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๑,๐๐๐	/	-	-	-	-
๖	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจการ จัดทำแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๒๘,๐๐๐	/	-	-	-	-
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	/	-	-	-	-
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	๙,๖๔๓
รวม		๑๕๕,๐๐๐	๔	๒	๒	-	๓๖,๑๖๖
คิดเป็นร้อยละ			๕๐	๒๕	๒๕	-	๒๓.๓๓

## สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการอบรมและดูงานสมาชิกสภา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง	๕๕๐,๐๐๐	-	-	/	-	๔๙๕,๔๑๘
๒	โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมือง เขลางค์นคร”	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-
รวม		๕๖๐,๐๐๐	-	๑	๑	-	๔๙๕,๔๑๘
คิดเป็นร้อยละ			-	๕๐	๕๐	-	๘๘.๔๗

## กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ
			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก	
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	-	-	/	-	๔,๗๗๕
รวม		๒๒,๔๐๐	-	-	๑	-	๔,๗๗๕
คิดเป็นร้อยละ			-	-	๑๐๐	-	๒๑.๓๒