



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ ลป ๕๒๓๐๗/๒๕๓

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตามที่งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลฯ ตามไตรมาส โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นหลัก นั้น

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล เป็นไปตามช่วงระยะเวลาของการติดตามดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) งานวิจัยและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาล จากระบบติดตามผลการดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองเขลางค์นคร [www.kelangnakorn.go.th](http://www.kelangnakorn.go.th) ซึ่งพบว่าการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการ ยังไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้งานวิจัยและประเมินผล ได้มีการประสานขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการ จากผู้รับผิดชอบโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากงานธุรการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานของเทศบาลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

๑. โครงการที่ต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ จำนวน ๑๓๘ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๔
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๐
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๖
- มีจำนวนงบประมาณ ๗๘,๔๓๑,๑๔๕.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๕,๓๔๓,๕๑๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๑

๒. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒๐ โครงการ (ไม่รวมครุภัณฑ์)

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๖
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๘๔
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕
- มีจำนวนงบประมาณ ๖๕,๒๔๒,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕๗,๔๙๒,๔๒๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๒

๓. โครงการที่ต้องการดำเนินการตามเทศบัญญัติประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖
- อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (บางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่อง) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๖
- มีจำนวนงบประมาณ ๑,๖๔๓,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๑๓๓,๒๓๖.๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๗

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานโดยแยกเป็นรายหน่วยงาน ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวรัตติกรณ์ สุทธการ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผลการสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
สิ้นไตรมาสที่ ๓

กองการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (เงินอุดหนุนทั่วไป)	สนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑๐ ศูนย์	๑,๔๙๐,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑,๒๗๖,๕๖๐	
๒	โครงการเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-		
๓	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา (เงินอุดหนุนทั่วไป)	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔,๑๑๑,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔,๐๖๗,๘๘๑	
๔	โครงการให้ความรู้เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน	จัดกิจกรรมอบรม และได้ศึกษาดูงาน ให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ และต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไข ปัญหาเสพติดในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านผารังหมี และศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านวัดจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก	๒๐๐,๐๐๐	๒๙ - ๓๐ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๑๙๘,๑๕๔	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รวม จำนวน ๗๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๓๘,๔๗๑	
๖	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต	จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนส่ง คำขวัญต่อต้านการทุจริตเข้าร่วม การประกวด	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๓,๐๘๐	
๗	โครงการร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์ เจ้าหลวงพ่อกษม เขมโก	จัดขบวนแห่เครื่องสักการะตามที่ อำเภอเมืองลำปางกำหนด	๖๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๕๘,๐๐๐	
๘	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ศาสนาในท้องถิ่น	-	๑๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๙	โครงการอุดหนุนการจัดงานประเพณี สร้างน้ำพระธาตุในชุมชน(เงินอุดหนุน)	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครใน การจัดงานประเพณีสร้างน้ำพระธาตุ ในชุมชน จำนวน ๒๘ วัด	๒๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๒๐๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการจัดงานประเพณี ล่องสะเปา และขงดีเมืองเขลางค์นคร	มีการแข่งขันการประกวดประดิษฐ์ สะเปาเล็ก และเยี่ยมชมนิทรรศการ มีชีวิต รวมทั้งสาธิตและฝึกประดิษฐ์ สะเปาเล็กอีกด้วย ณ ลานหน้าวัด ชมภูหลวง ชุมชนบ้านชมพู่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ร่วมสืบ สานประเพณีล่องสะเปาและขงดี	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ ต.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑๙๙,๖๒๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		เมืองเขลางค์นคร ในภาคค่ำ ณ ชุมชนบ้านชมพู และ ชุมชนบ้าน ฟ่อน ตำบลชมพู								
๑๑	โครงการจัดงานประเพณีแห่โคมไฟควรว ตาน วัดลำปางกลางตะวันตก	จัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีแห่โคมไฟควรวตานตาน วัด ลำปางกลางตะวันตก ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๖๙,๕๓๐	
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง และ ของดีเมืองเขลางค์นคร	จัดขุมนิทรรศการ การประกวด แข่งขันต่าง ๆ การเผยแพร่ความรู้ การจัดแสดงของดีเมืองเขลางค์นคร ด้านต่างๆ ขบวนแห่วชิชีวิตชุมชนที่ เกี่ยวกับงานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	๓๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	/	-	๓๑๔,๐๕๖	
๑๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด	จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน “เขลางค์นครคัพ” ต้านภัยยาเสพติด ตามระเบียบการแข่งขันของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ให้แก่ เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๑๘๐,๐๐๐	๖ – ๒๕ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑๖๗,๒๐๑	
๑๔	โครงการจัดส่งนักกีฬา เข้าร่วมการ แข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นหรือหน่วยงานอื่น	-	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “ประชารัฐสานสัมพันธ์” เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-	๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๖	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินอุดหนุนทั่วไป)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๐ ศูนย์	๔๒๖,๑๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร จำนวน ๑๐ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	๒๒ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๔๘,๕๐๘	
๑๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเด็ก แห่งชาติให้แก่เด็ก ในเขตพื้นที่ ได้รับรู้ถึงความสำคัญ บทบาท หน้าที่ของเด็กต่อสังคมและประเทศ และเป็นเวทีให้เด็กแสดงออกถึง อัจฉริยภาพแต่ละบุคคลในทางที่ สร้างสรรค์	๔๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๔๐,๑๑๙	
๑๙	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ “เย็นอีกม่วงใจ ปีใหม่เมือง เขลางค์นคร”	จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ หรือประเพณีปีใหม่เมืองซึ่งเป็นอัต ลักษณ์ของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ จัด นิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมรดน้ำ ดำหัว กิจกรรมการประกวดต่าง ๆ การจัดแสดงผลผลิตภัณฑ์ของดีเมืองเข	๓๕๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓๔๗,๙๔๙	



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	สมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ไม่น้อยกว่า อัตราร้อยละ ๕๐ ของ การสมทบงบประมาณจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ตามจำนวนประชากรที่ ผ่านการรับรองสิทธิจากฐานข้อมูล ของ สปสช.	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	-	-	/	-	๑,๔๕๐,๐๐๐	
๒	โครงการสุขาภิบาลอาหาร	สำรวจและตรวจประเมินสถาน ประกอบการ และตรวจหาสาร ปนเปื้อนในอาหารที่จำหน่าย พร้อมเก็บข้อมูลและประเมินผล	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) ของเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	จัดกิจกรรมอบรมให้แก่อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมือง เขลางค์นคร จำนวน ๙๖ คน	๕๐๐,๐๐๐	๑๘ – ๒๘ ม.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๗,๒๔๖	
๔	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวที่เสี่ยงต่อการ เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาล	๓๖๖,๗๐๐	มี.ค. ๖๗ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๓๕,๑๙๗.๕๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๖	โครงการจ้างบุคคลภายนอกเพื่อ เสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ ปฏิบัติงาน	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพ การให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานี อนามัยที่ถ้ำไอน	-	๕,๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการอนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชน	- ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน โครงการเกี่ยวกับเกณฑ์การประกวด ให้กับแกนนำชุมชน จิตอาสา และผู้ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน - ลงพื้นที่ประเมินต้นไม้ในชุมชน	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑๒,๕๙๐	
๙	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสา รักษาน้ำวัง	- อบรมให้กับแกนนำชุมชนและจิต อาสา ชุมชนริมน้ำวัง จำนวน ๔๕ คน - สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำเสียความหลากหลายทาง ชีวภาพในแหล่งน้ำธรรมชาติชุมชน ริมน้ำวัง - ตรวจสอบสภาพน้ำโดย ชุดทดสอบ ภาคสนามอย่างง่าย - รายงานการตรวจสอบเฝ้าระวังแหล่ง น้ำเดือนละ ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๐	โครงการประชาสัมพันธ์ร่วมกันรักษา คุณภาพอากาศ	- อบรมแกนนำ จิตอาสา จำนวน ๗๐ คน เกี่ยวกับการเฝ้าระวังรักษา คุณภาพอากาศ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑๓,๔๖๗.๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		- มีจิตอาสา เครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ อากาศ - รายงานคุณภาพอากาศอย่างน้อย เดือนละ ๑ ครั้ง								
๑๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจะ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน	- จัดทำกิจกรรมในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชนและจิตอาสาต่างๆ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔,๑๘๕	
๑๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	- จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูล ฝอย	๕,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑,๕๐๘,๘๑๕.๖๐	
๑๓	โครงการประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๗๕๐	
๑๔	โครงการสำรวจเสถียรภาพตามมาตรฐานส้วม สาธารณะ	- อบรมให้ความรู้มาตรฐานส้วม สาธารณะให้กับผู้แทนหน่วยงาน และสถานประกอบการ รวม ๕๐ คน - ตรวจสอบประเมินมาตรฐานส้วม สาธารณะในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๕	โครงการสุขาภิบาลตลาดสด	- อบรมผู้ประกอบการตลาดและ ผู้ขายอาหารในตลาด จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		- ตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ผัก ผลไม้ - ตรวจสอบน้ำสุกลักษณะ								
๑๖	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย สำหรับส่งเสริมการออกกำลังกาย	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๗	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มูลฝอย	-อบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ เก็บ ขน ขยะ มูลฝอย และ ประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวม ๙๐ คน -ศึกษาดูงานชุมชน/หน่วยงานที่ ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการ มูลฝอย	๔๙๘,๐๐๐	๒๒ ก.พ. – ๒ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๖,๗๙๕	
๑๘	โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้การ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม	-ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ การเรียนรู้ สำหรับเป็นโรงเรือน เลี้ยงไส้เดือนและทำน้ำหมัก ชีวภาพ เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด ๖*๑๐ เมตร พื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๖๐ ตารางเมตร	๖๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๑๙	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก -จัด ประชุมชี้แจง เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์แนวทาง การดำเนิน โครงการ ให้กับคณะกรรมการและ สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัคร	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑๒,๓๗๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		ท้องถิ่นรักษโลก และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน								
๒๐	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านศรีหมวดเกล้า หมู่ที่ ๔ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง	-	๘๐๓,๕๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๒	โครงการปรับปรุงลาน คสล.ภายใน ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านแม่กีย ชุมชนบ้านแม่กีย หมู่ที่ ๙ ต.ปงแสน ทอง อ.เมือง จ.ลำปาง	-	๑๐๗,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๓	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุขบ้านกล้วยม่วง ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง	-	๙๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๔	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ ศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
รวม			๒๕,๓๕๑,๒๐๐		๘	๑๓	๓	-	๔,๔๑๑,๔๑๖.๖๐	
คิดเป็นร้อยละ					๓๓.๓๓	๕๔.๑๗	๑๒.๕๐	-	๑๗.๔๑	

กองสวัสดิการสังคม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการศูนย์ผู้สูงวัยเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุ	๙๒๔,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน		/			๓๖๒,๙๙๕	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ และฝึกศึกษาให้กับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร เช่น ด้าน เกษตรกรรม ด้านปศุสัตว์ ด้านการ ทำอาหาร ด้านคหกรรม ด้าน หัตถกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ด้านการ บริการ	๒๐๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน		/			๑๕๖,๕๖๐	
๓	โครงการประชุมคณะกรรมการพัฒนา สตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-มีการจัดประชุมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีในเขตเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒๕ มี.ค. ๖๗		/			๒๖,๒๑๕	
๔	โครงการประชุมผู้นำชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-จัดประชุมผู้นำชุมชนหรือผู้แทน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นครจำนวน ๓ ครั้ง	๘๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖ - ๒๐ มี.ค. ๖๗		/			๓๖,๑๕๐	
๕	โครงการดำเนินการเลือกคณะกรรมการ ชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการเลือกกรรมการชุมชน ที่ครบวาระหรือแทนกรรมการที่ ว่างลง	๑๕๐,๐๐๐	๒๔ พ.ย. ๖๖ - ปัจจุบัน		/			๑๓๑,๕๙๕	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๖	โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้วย วิถีชุมชนสู่ความเข้มแข็ง	- ประชุมสรุปผลการประเมิน และ เสนอแนวทางการบริหารจัดการ ให้ชุมชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ชุมชนเข้มแข็ง	๔๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๖  - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๘,๗๔๕	
๗	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติด้านการเกษตร	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	- จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรทั้ง ๔ ตำบล	๒๖,๐๐๐	๒ ม.ค. ๖๖	-	/	-	-	๕๒,๑๘๘	
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๐	โครงการส่งเสริมกิจการหอพักในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และจัดประชุมและออกตรวจตรา จัดระเบียบหอพักในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร จัดประชุมผู้ ประกอบกิจการหอพักหรือผู้แทน	๑๐,๐๐๐	๑๗ ม.ค. ๖๗  - ๒๘ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔,๘๒๐	
๑๑	โครงการส่งเสริมสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดกิจกรรมส่งเสริมสวัสดิการ สังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	๒๘๖,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๖  - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๑๒๙,๒๔๗	
๑๒	โครงการโยคะ ยืดเหยียด ยืดชีวิต ผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ด้วยโยคะ แก่ผู้สูงอายุ	๓๒,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๗  -	-	/	-	-	๑๗,๗๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
				ปัจจุบัน						
๑๓	โครงการหลักธรรมาภาพครอบครัวเป็นสุข	- อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๔๑,๗๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๖ - ๙ ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๐,๒๐๐	
๑๔	โครงการประกวดภาพถ่ายเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว	- จัดประกวดภาพถ่ายครอบครัว ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	๔๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๑,๔๗๐	
๑๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานแก่ผู้สูงอายุในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑,๒๓๕,๐๐๐	๓๐ ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๙๙๕,๙๐๖	
๑๖	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นผู้สูงอายุ	- ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๑๒๕,๐๐๐	๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๑๒๔,๓๔๕	
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ผู้สูงวัย เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๓๒๔,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๑๘	โครงการเสริมสร้างพลังสตรีพลัง สร้างสรรค์ พัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเข ลางค์นคร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๙	โครงการส่งเสริมพลังสตรีพัฒนาท้องถิ่น อย่างสร้างสรรค์	-	๕๔๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๕๒๓,๖๓๔	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๐	โครงการประชุมคณะกรรมการกลุ่ม ผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มผู้ สูงวัยในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	๔๐,๐๐๐	๒๗ ก.พ. ๖๗	-	/	-	-	๒๖,๐๕๐	
๒๑	โครงการส่งเสริมแกนนำผู้สูงอายุเสริมสร้าง สุขภาพสู่กลุ่มผู้สูงวัย	- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๗๔,๕๗๐	
๒๒	โครงการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	- จัดกิจกรรมอบรมสร้างความรู้ให้แก่ คณะกรรมการชุมชนและจัดเวที ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำและ ทบทวนแผนชุมชน ตลอดถึงเสนอ ปัญหาความต้องการตามบริบท ของแต่ละชุมชน	๖๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๔๖,๕๙๖	
๒๓	โครงการพัฒนาการเกษตรในเขตเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	- จัดอบรมให้แก่เกษตรกรในเขต เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ทั้ง ๔ ตำบล	๗๖,๐๐๐	๒๒ ม.ค. ๖๗	-	/	-	-	๗๕,๑๗๕	
๒๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนา เกษตร ปลอดภัย	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	๘๒,๓๙๐	
๒๕	โครงการปรับปรุงที่ทำการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ ตำบลกล้วยแพะ	-	๒๙๕,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๒๖	โครงการช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาใน เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๕๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๗	โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน และบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ ประจักษ์	-	๕,๐๐๐	๙ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๕๐	
๒๘	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เกษตรประจำตำบล	-	๑๐๐,๐๐๐	๒๒ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๕๒,๑๘๘	
รวม			๕,๖๙๓,๗๐๐		๔	๒๑	๓	-	๒,๙๖๙,๐๘๙	
คิดเป็นร้อยละ					๑๔.๒๘	๗๕	๑๐.๗๒	-	๕๒.๑๔	

## สำนักปลัดเทศบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	-แลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับความรู้ จัดทำแนวกันไฟ จัดทำอุปกรณ์ดับไฟฟ้า	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	-	/	-	๒๗,๑๓๒	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	-ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนน	๑๕,๐๐๐	๒๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๑๓,๗๐๔	
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-ฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟให้แก่ พนักงานดับเพลิง , เจ้าหน้าที่เทศบาล , สมาชิก อปพร. , สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่	๔๐,๐๐๐	๗ ธ.ค. ๖๖	-	-	/	-	๓๕,๗๖๒	
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	-	๔๘,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๕	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๖	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๗	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ปัจจุบัน	-	/	-	-	๖๔,๒๙๐	
๘	โครงการอบรมและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	- ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย เพื่อพัฒนาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นำปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๓๐๐,๐๐๐	๒๒ – ๒๓ ม.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๘๓,๐๑๙	
๙	โครงการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวชาติพันธุ์ไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ แบบบูรณาการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๑๐	โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	๔,๕๐๐	
๑๑	โครงการสัมมนาเพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	๑๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหลวง ตำบล	-	๒๗๕,๗๐๐	-	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง									
๑๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านไรร้าน้อย ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๗๒,๒๐๐	-	-	/	-	-	-	
๑๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองบัว ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๔๒,๖๗๕	-	-	/	-	-	-	
๑๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๗๖,๖๔๕	-	-	/	-	-	-	
๑๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๗๙,๐๒๕	-	-	/	-	-	-	
๑๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองยาง ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง	-	๓๐๘,๐๒๕	-	-	/	-	-	-	
๑๘	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านร่อง ตำบลชมพู	-	๒๘๕,๙๗๕	-	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง									
๑๙	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านป่าขาม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๖๖,๔๒๕	-	-	/	-	-	-	
๒๐	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองปล้อง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๖๕,๒๐๐	-	-	/	-	-	-	
๒๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๔๖,๐๗๐	-	-	/	-	-	-	
๒๒	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านประสพสุข ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๘๔,๙๙๕	-	-	/	-	-	-	
๒๓	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกล้วยกลาง ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๔๕๓,๒๑๐	-	-	/	-	-	-	
๒๔	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านห้วยหล่อ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๖๗,๓๐๐	-	-	/	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๕	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านหนองเจริญ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๔๑๐,๐๐๐	-	-	/	-	-	-	
๒๖	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๒๙๖,๓๐๐	-	-	/	-	-	-	
๒๗	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ในชุมชนบ้านรัตนวรรณ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	-	๓๑๘,๓๐๐	-	-	/	-	-	-	
๒๘	โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อเฝ้าระวังการทุจริต	-	๑๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๙	โครงการปลูกฝังวิถีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	-	๒๗,๒๐๐	-	-	/	-	-	-	
รวม			๖,๔๒๓,๒๔๕		๓	๒๒	๔	-	๓๒๘,๔๐๗	
คิดเป็นร้อยละ					๑๐.๓๕	๗๕.๘๖	๑๓.๘๐	-	๕.๑๑	

## กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสาน บ้านกล้วยกลาง ภายในชุมชนบ้าน กล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย. ๖๗ - ๘ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๗๓๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๔๖/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๕๗๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนธนวรรณ บริเวณซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวด เกล้า ๒ ซอยทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๘๕,๐๐๐	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖๖๑,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้าน หมอสสม บริเวณภายในซอยบ้านเลขที่ ๑๙๒/๒ ถึงแยกบ้านสวนเซรามิค หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๒๕,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖๔๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หัวทุ่งสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๗๐/๑ ถึงท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๐๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนศรี พูนทรัพย์ บริเวณสามแยก ซอย ๕ ตลอดแนวถนนสาย ๒ ถึงบริเวณหน้า สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวม ๓๘.๐๐ เมตรพร้อมวางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาว	๑,๗๐๐,๐๐๐	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑,๒๖๒,๕๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		รวม ๔๗.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๕๐.๐๐เมตร								
๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไรร้าน้อย ซอย ๗/๑และซอย ๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๗๖,๐๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖๓๐,๘๘๖	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๕๓ ถึงอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๙๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ) หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยการขยายเขตประปาภายในชุมชนบ้านกอกชุม (ห้วยหาญ)	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑,๑๖๙,๑๙๘	
๑๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ลำปาง									
๑๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ ๑ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านศรีก้า	๓๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๒๙๙,๙๙๓	
๑๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ หมู่ ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค โดยการขยายเขตประปาภายใน ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑	๗๐๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๖๙๘,๕๙๒	
๑๖	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสุสาน บ้านหัวฝายภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๙	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๐	โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล. ๑ ชั้น ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ (สุสานแพะน้อย) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓,๗๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๒	โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	-	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณตั้งแต่ปากทางโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอาารย์ ถึงถนนเชื่อมใหม่ และซอย ๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๓ มิ.ย. ๖๗ - ๑๐ ก.ย. ๖๗	-	/	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๙๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๘๗๕,๖๖๐	
๒๕	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองเจริญหมู่ที่ ๑๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๖	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๒๗	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๙๐๐,๐๐๐		-	-	/	-	๘๘๙,๙๕๓	
๒๘	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังประปา หมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง พัฒนา หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๒,๓๐๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
<b>รวม</b>			๓๐,๖๕๔,๐๐๐		๑๖	๗	๕	-	๙,๖๑๓,๒๘๒	
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>					๕๗.๑๕	๒๕.๐๐	๑๗.๘๕	-	๓๑.๓๖	

กองช่าง (เงินสะสม) โครงการที่ไม่รวมครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ถึงชุมชน บ้านศาลาดอน เชื่อมต่อถนนลาดยาง อบจ.เดิม หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๘,๐๐๐	
๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอยณาปน สถาน ภายในชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๖๓,๐๐๐	
๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ห้วยหล่อ ซอย ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๑๒,๔๙๘	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณตลาดชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ม.ค. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	๒๔๙,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๑ เชื่อมกับ ซอย ๒ ภายในชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๙๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๔๒๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ ก.พ. ๖๗ - ๑๔ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๑๖,๔๙๗	
๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านพอน บริเวณซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๒๙๓,๕๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน ซอย ๑๙ ตั้งแต่โรงสีข้าว ศาลาดอนสะพานน้ำตก ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๘๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๑๐,๐๓๓	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก (เวียงบัว) ซอย ๑/๒ และซอย ๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๖.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ ม.ค. ๖๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๒,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีปังชัย บริเวณซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๕.๘๐ เมตรความยาวรวมประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๕๕,๙๘๔	
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอย ๓ และซอยราชภัฏ ๑ , ๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๖๐ - ๓.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๙๒๒.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๐๘,๔๙๘	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตพร้อมปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐	๔๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๔,๙๙๕	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ร้อง บริเวณบ้านเลขที่ ๑๗๗ ถึง บ้านเลขที่ ๓๐๓ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๕๗๗.๕๐ ตารางเมตร และทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๐๐ ตารางเมตร								
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐-๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๓๙.๐๐ ตารางเมตร	๓๐๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕ มี.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๐๒,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๑๔๓ ถึง บ้านเลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๓๓,๕๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน พ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๕๔ หมู่ ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๒๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน พ่อน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๙๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๒๕,๐๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ศรีปงชัย บริเวณหน้าซอย ๔ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๒๘๑ - ๑๑๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๓๖.๐๐ เมตร	๑๑๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๑๑๙,๐๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำ	-	๒๕๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ -	-	/	-	-	๒๕๗,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ซอย บ้านเลขที่ ๑๑๗ , ๒๕/๑ , ๔๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง			๒๙ มี.ย. ๖๗						
๑๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลังวัด จอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร	๑๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑๙๕,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย ๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ซอย บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๖๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง ซอยบ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัด ลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพักความยาวรวมประมาณ ๑๕๓.๐๐ เมตร	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๒๕,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองหัว	-	๓๕๔,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ มี.ค. ๖๗ -	-	-	/	-	๓๕๑,๙๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	หรงอก ซอย ๗ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			๑๗ มี.ย. ๖๗						
๒๔	โครงการปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักระบบระบายน้ำเดิม ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ซอย ๗ และซอย ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงพร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่รวมจำนวน ๕๖ บ่อ	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๒ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๖,๐๐๐	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า ซอยบ้านเลขที่ ๔๙๓ , ๙๗๓ , ๒๘๖/๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตารางเมตร	๖๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	มี.ค. ๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๖๗,๐๐๐	
๒๖	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณซอยป้ายทางเข้าชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงฝาบ่อพักเดิมจำนวน ๓๐ ฝาบ่อ	๒๔๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔ มี.ค. ๖๗ - ๑๐ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๔๔,๕๐๐	
๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้านร่อง บริเวณบ้านเลขที่ ๒๔๓ ถึงบ้านเลขที่ ๒๔๓/๖ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ มี.ย. ๖๗	-	-	/	-	๒๙๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๑๙ บ้านเลขที่ ๘๕ , ๔๙๓ ภายใน ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างวางระบายน้ำ ขนาดความ กว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๕๕.๐๐ เมตร	๑๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๓ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๕๓,๐๐๐	
๒๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๑ ซอย ๙ ถึงซอย ๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๓๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗ พ.ค. ๖๗ - ๑๓ ก.ย. ๖๗	-	/	-	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อม ระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้าน ศรีหมวดเกล้า ๒ ซอยบ้านรักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๖๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๕ เม.ย. ๖๗ - ๒๓ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๔,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน กาดเมฆตะวันตก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๘ มี.ย. ๖๗ - ๑๕ ต.ค. ๖๗	-	/	-	-	๙๒๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านศรีปงชัย บริเวณ ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๗๑๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๔ พ.ค. ๖๗ - ๑๑ ส.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๓๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน ชมพู ซอย ๙ ซอย ๑๐ และซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๑๗๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ เม.ย. ๖๗ - ๒๐ ส.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	
๓๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ชมพู ซอย ๑๒ และซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ เม.ย. ๖๗ - ๒๑ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๖,๔๗๕	
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน หนองยาง ซอยข้างฉาปนสถาน หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๖๔๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ พ.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๗๙,๘๐๐	
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ซอย ๓ ซอย ๔ และ ซอยแม่วังรีสอร์ท ภายในชุมชน บ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๕๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ พ.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๓๘,๐๐๐	
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๑๐ - ๔๖๑ หมู่ที่ ๙	-	๖๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๔๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน แพะดอนตัน เลียบคลองชลประทาน ส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย ตั้งแต่ อาคารระบายน้ำตกร่องรังกา กม. ๓๔+๑๘๔ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๖.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๖๗,๐๐๐	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหมอสม บริเวณแยกซอย ๑๑ เชื่อมซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๕๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ม.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๕๓,๙๙๓	
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๓๕๘/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๕๐,๐๐๐	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ	๓๕๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๗ ม.ค. ๖๗ - ๑๖ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	๒๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	๒๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร								
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ลำปางกลางตะวันตก ซอยบ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๐๑,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๖ ม.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๐๐,๐๐๐	
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านทุ่งกู่ด้าย ซอยบ้านสวนริมน้ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ ก.พ. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๔,๙๖๙	
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ทุ่งกู่ด้าย บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๒๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ - ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ ก.พ. ๖๗ - ๘ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๗,๙๙๖	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตและปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ช้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๖๐ เมตร	๔๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๔ มี.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๕๔,๔๕๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
		ความยาวประมาณ ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร								
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย บริเวณซอย ๔ ซอย ๖ และ บ้านเลขที่ ๕๖๑/๑๓ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๓๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๔๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๐๐,๐๐๐	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนมงคล กาญจน์ บริเวณบ้านเลขที่ ๖๗๙ ถึง บ้านเลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๕.๐๐ - ๕.๗๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๖๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๗,๔๙๗	
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน ไร่ช่วงเปา ซอย ๒ และซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอ เมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๗,๙๘๗	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านไร่สันติสุข บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖๙ และบ้านเลขที่ ๔๒๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว รวมประมาณ ๒๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๕๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๐๙,๙๗๗	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน หมอสม ซอยบ้านเลขที่ ๒๑๕/๑ และ ๓๙๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความ ยาวประมาณ ๑๖๕.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๙๐,๐๐๐	
๕๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนน เดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายใน ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอย บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสน ทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ เม.ย. ๖๗ - ๒๕ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๕๖๑,๐๐๐	
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๒๔,๐๐๐	
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ทุ่งกู่ด้าย บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ ๘๕/๑ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๔ , ๔๒/๑ และ ๔๖ หมู่ที่ ๖ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๔,๐๐๑	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๖,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๕๖,๐๐๐	
๕๕	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๔ ภายในชุมชนศรีสง่า หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อบัก	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๔,๐๐๐	
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านวังแค้วัง ซอย ๒ , ๓ , ๔ , ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๑๘๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐ เม.ย. ๖๗ - ๒๘ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๑,๑๘๑,๐๐๐	
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหอมสม แยกจากซอยชมเขื่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๔ เม.ย. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๘๐๒,๐๐๐	
๕๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองบัว ซอย ๓ , ๖ , ๑๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล	-	๘๒๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ มิ.ย. ๖๗ - ๑๙ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖๑๗,๗๘๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๕๙	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน สบตุ๋ย บริเวณบ้านเลขที่ ๔๒๕ ถึง บ้านเลขที่ ๒๖๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๕๔๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๓๙,๐๐๐	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่กีย บริเวณ บ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๗๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐ เม.ย. ๖๗ - ๒๘ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๖๐๐,๐๐๐	
๖๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมือง สาธารณะประโยชน์ ภายในชุมชน บ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปง แสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๘๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ พ.ค. ๖๗ - ๒๑ ส.ค. ๖๗	-	/	-	-	๗๔๕,๙๐๐	
๖๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต เชื่อมระหว่าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ถึงชุมชนธนวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๗,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๑/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาว ประมาณ ๓๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๗,๙๙๙	
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชน สันติภาพ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๐๖/๑ , ๓๐๖/๑๖๐ และซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ - ๒ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๕๔,๐๐๐	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน บุญเกิด บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๕๘/๔๙ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอส ฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๕.๒๐ - ๕.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๙,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๘๙,๙๙๖	
๖๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน โทกหัวช้าง บริเวณซอย ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง ประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๓๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๕๖,๕๐๐	
๖๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดความกว้าง	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ ก.พ. ๖๗ -	-	-	/	-	๔๔๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ผาลาด (วังหลวง) หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร		๒ เม.ย. ๖๗						
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ ซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๙๙/๒๘ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๔๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๒๕,๔๙๙	
๖๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๖๙๙/๑๔๗ ถึงศาลาชุมชน หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๙,๔๙๖	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๙,๔๙๖	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๒๗๓,๒๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๘๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕๕.๐๐	๓๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๙๑,๙๙๗	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร								
๗๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้าน ป่าขาม บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๓๙๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด Ø ประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๐.๐๐ เมตร	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๘๖,๙๘๕	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง ซอยบ้านควบอย หมู่ที่ ๓ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๓,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๘๒,๐๐๐	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บริเวณ ซอย ๓/๒ หน้าบ้านนายสุทัศน์ ปัญญา มา และซอยบ้านเลขที่ ๗๓๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๒.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ ก.พ. ๖๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๔๒๘	
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณ ซอย บ้านเลขที่ ๑๑๓๔/๒ หมู่ที่ ๑ ตำบล	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๕ มี.ค. ๖๗ - ๒ มี.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒๙๗.๐๐ ตารางเมตร								
๗๖	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้าน กล้วยหลวงพัฒนา บริเวณซอย บ้านเลขที่ ๓๐๓, ๓๐๘, ๓๔๑ และ ซอยข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๒.๖๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาว รวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๐๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร	๒๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๓๖,๐๐๐	
๗๗	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณซอย ๓ และซอย ๔ ภายในชุมชนบ้านกล้วย แพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ คอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมด ประมาณ ๓๕๕.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ม.ค. ๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๒๖,๐๐๐	
๗๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายประปา หมู่บ้านเชื่อมบ่อพักเดิม ภายในชุมชน บ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วย แพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ ยาวรวม ๒๐๐.๐๐ เมตร	๙๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๗๓๗,๐๐๐	
๗๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านห้วยหล่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำ ติดตั้งถังกรองน้ำ พร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆ ตะวันตก บริเวณประปาท้ายซอยทุ่งหลวงรีสอร์ท หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๘,๕๐๐	
๘๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณบ่อบาดาล ภายในชุมชน บ้านหอมสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๘ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๐,๐๐๐	
๘๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านหอมสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๔๖๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๘๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘ มี.ค. ๖๗ - ๕ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	
๘๔	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านป่าตันกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๑ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๗๘,๐๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	
๘๖	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๗,๕๐๐	
๘๗	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณศาลาประชาคมภายในชุมชนบ้านกาดใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๔๘,๕๐๐	
๘๘	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชนบ้านสำเภา หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๓๙๗,๕๐๐	
๘๙	โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำ ภายในชุมชนไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๓ เม.ย. ๖๗ - ๑ ก.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๓,๐๐๐	
๙๐	โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓	วางท่อเมนประปาชนิดท่อ PVC ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ -	-	/	-	-	๔๗๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ		๑๙ พ.ค. ๖๗						
๙๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø ๑๕๐ มม. บริเวณประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๗๘,๙๙๙	
๙๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงาน จากแผงโซลาร์เซลล์ ภายในโรงสูบ น้ำประปาชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	
๙๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายใน ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๓ มี.ค. ๖๗ - ๒๐ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๕๐๐	
๙๔	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้ พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ภายใน ชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	-	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ มี.ค. ๖๗ - ๒๔ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๔๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๙๕	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวงพัฒนา ซอย ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งปั้มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งถังกรองน้ำ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๕๘,๐๐๐	
๙๖	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเข็มเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	
๙๗	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ก่อสร้างถังเข็มเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓๘๘,๐๐๐	
๙๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่บ้านซอยวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งปั้มนสูบน้ำและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๙๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ ก.พ. ๖๗ - ๑๙ พ.ค. ๖๗	-	/	-	-	๔๘๘,๐๐๐	
๙๙	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำแบบใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ภายในชุมชนบ้านประสพสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓๙๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๐๐	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณประปาหมู่บ้านภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง	ก่อสร้างโครงสร้างอาคารรับแผงโซลาร์เซลล์ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๙ มี.ค. ๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓๙๘,๐๐๐	
๑๐๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยแม่ก๊วยบริเวณฝายประชาอาสา ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๖๕๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	-	/	-	-	-	-	
๑๐๒	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในบริเวณฌาปนสถานบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงบริเวณลานรอบเมรุด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ และงานอื่น ๆ	๓๖๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓๖๔,๙๗๘	
๑๐๓	โครงการปรับปรุงลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต บริเวณหน้าวัดบ้านแม่ก๊วย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ปรับปรุงลานบริเวณหน้าวัดแม่ก๊วย ด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และงานอื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๘ ก.พ. ๖๗ - ๒๗ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๑๙๙,๐๐๐	
๑๐๔	โครงการก่อสร้างลานกิจกรรมและนันทนาการด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก (หมู่บ้านคันทรี่วิว) หมู่ที่ ๑๐ ตำบล	โดยทำการก่อสร้างลานด้วยแอสฟัลท์คอนกรีตความหนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่น ๆ	๔๒๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๑ เม.ย. ๖๗	-	/	-	-	๔๑๘,๙๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง									
๑๐๕	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนนเลียบบ คลองชลประทาน จากชุมชนบ้าน หนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท ถึงถนนเลียบบคลองชลประทานชุมชน บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ ๙ ตำบล ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบบรอกสลิง หมุนยก พร้อมโคมโไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน	๔,๘๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔,๗๙๕,๐๐๐	
๑๐๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณถนน ภายในชุมชนบ้าน ศรีหวมดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบบรอกสลิง หมุนยก พร้อมโคมโไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน	๒,๐๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๒,๐๕๕,๐๐๐	
๑๐๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ภายในชุมชน บ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัด ลำปาง	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ เสาไฟแบบบรอกสลิง หมุนยก พร้อมโคมโไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน	๓,๑๐๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑ พ.ย. ๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๓,๐๘๒,๕๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๐๘	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด บริเวณซอย ๒ แยกซ้าย หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๘ ก.พ. ๖๗ - ๗ เม.ย. ๖๗	-	-	/	-	๔๒๙,๙๘๙	
๑๐๙	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองปล้อง บริเวณโรงซ่อมเครื่องจักรกลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๙๘,๐๐๐ (เงินสะสม)	๗ มี.ค. ๖๗ - ๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๗๓,๔๓๙	
๑๑๐	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนจิตต์อารีวิลเลจ ๑ บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๑๒๕/๒๒ และซอย ๑๑/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๙ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๗๑,๙๙๕	
๑๑๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๕๘ และซอยบ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๓๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๒๕,๕๖๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านป่าแลว ๒ ซอยรวมโชค ๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๔,๕๐๐	
๑๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๒๓๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๓๔๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๕ มี.ค. ๖๗ - ๑๓ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๓๘,๐๐๐	
๑๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณบ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๙๒,๐๐๐ (เงินสะสม)	๖ มี.ค. ๖๗ - ๔ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๑๑,๐๐๐	
๑๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๑๙/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๙๕,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๗,๐๐๐	
๑๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๓๓๓ จนถึงบริเวณประปาชุมชนและ	-	๓๗๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๘๘,๘๑๒	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	ชอยบ้านเลขที่ ๕๐๙ หมู่ที่ ๗ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง									
๑๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณชอยบ้านเลขที่ ๑๖๘, ๔, ๔๖/๑, ๒๖๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๑๖ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๓๘๘,๘๑๒	
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม บริเวณชอยบ้านเลขที่ ๒๒๔ ถึง ๒๒๖ และบ้านเลขที่ ๑๐๓ หมู่ที่ ๖ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๒๘๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๔ มี.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๒๘๗,๐๐๐	
๑๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ภายใน ชุมชนบ้านป่าแลว ๒ บริเวณชอยรวม ใจพัฒนา ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๑,๔๐๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๗ เม.ย. ๖๗ - ๒๔ มี.ย. ๖๗	-	/	-	-	๑,๐๗๐,๐๐๐	
๑๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี บริเวณชอยบ้านเลขที่ ๑๘๒ และชอย บ้านเลขที่ ๑๒๘/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล พระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	-	๕๑๐,๐๐๐ (เงินสะสม)	๒๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๗ มี.ย. ๖๗	-	-	/	-	๒๓๖,๐๐๐	



ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
	รวม		๖๕,๒๔๒,๐๐๐		๖	๔๓	๗๑	-	๕๗,๔๙๒,๔๒๔	
		คิดเป็นร้อยละ			๕	๓๕.๘๔	๕๙.๑๖	-	๘๘.๑๒	

กองทุนศาสตร์และงบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาส ต่าง ๆ ค่าจัดทำสโปตวิทยุ ค่าจัดทำ วารสาร ค่าจัดทำรายงานกิจการ ประจำปี	๙๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๕๗๕,๓๗๙.๔๐	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย กระบวนการมีส่วนร่วม	-จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงแผน ฉบับเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง -ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร -ประชุมคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลเมืองเขลางค์นครและ ประชาคมเมืองเทศบาลแบบประชา รัฐ -จัดทำแผนการดำเนินงาน รวมถึง แผนฉบับเพิ่มเติม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๓๘,๗๐๐	
๓	โครงการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง เขลางค์นคร -รายงานผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อ สภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๒๔,๕๖๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๔	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดทำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือประชาชน ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	-	
๕	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	- ประชุมคณะกรรมการด้านสารสนเทศ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่คณะกรรมการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร - พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ และโปรแกรมระบบสารสนเทศของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน	-	/	-	-	๔๓,๕๕๐.๕๐	
๖	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๒๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
พำรวม			๑,๓๒๐,๐๐๐		๑	๕	-	-	๖๒๘,๑๘๙.๙๐	
คิดเป็นร้อยละ					๑๖.๖๖	๘๓.๓๔	-	-	๕๑.๖๙	

กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ใน สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นครประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	อบรมให้ความรู้ให้แก่พนักงานใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	/	-	-	๒,๓๑๓	
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา บุคลากรเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	-	๓๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๓	โครงการเสริมสร้างวินัย และการรักษา วินัยให้แก่พนักงานเทศบาลเมือง เขลางค์นคร	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างวินัย และการรักษาวินัย ให้แก่พนักงานเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๑๖ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๒๖,๖๗๕	
๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการความ เสี่ยงองค์กร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร จัดการความเสี่ยงองค์กรให้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๕ คน	๑๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๑๐,๙๖๐	
๕	โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ระเบียบงานสารบรรณและการเขียน หนังสือราชการ ของบุคลากรเทศบาล เมืองเขลางค์นคร	-	๑๑,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๖	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการ จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน	-	๒๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๗	โครงการอบรมให้ความรู้การจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๒๕,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล เมืองเขลางค์นคร	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาล เมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒๔ คน	๑๐,๐๐๐	๒๓ ก.พ. ๖๗	-	-	/	-	๙,๖๔๓	
๙	โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ เทศบาลเมืองเขลางค์ นคร	-	๗๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	๕๘๘,๒๒๗.๕๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างใน สังกัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	-	๑๘,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
๑๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพบุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมือง เขลางค์นคร	-	๑๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	-	-	
รวม			๑,๐๘๓,๐๐๐		๖	๑	๔	-	๖๓๗,๘๑๘.๕๐	
คิดเป็นร้อยละ					๕๔.๕๕	๙.๐๙	๓๖.๓๖	-	๕๘.๙๐	

## สำนักปลัดเทศบาล (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการอบรมและดูงานสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง	อบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๑ คน	๕๕๐,๐๐๐	๘ - ๑๘ ธ.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔๙๕,๔๑๘	
๒	โครงการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองเขลางค์นคร”	๑๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค. ๖๗	-	/	-	-	-	
<b>รวม</b>			<b>๕๖๐,๐๐๐</b>		-	<b>๑</b>	<b>๑</b>	-	<b>๔๙๕,๔๑๘</b>	
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>					-	<b>๕๐</b>	<b>๕๐</b>	-	<b>๘๘.๔๗</b>	

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (โครงการในเทศบัญญัติที่ไม่อยู่ในแผนดำเนินงาน)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตโครงการ	งบประมาณตั้ง ไว้	ระยะเวลา	สถานะ				เบิกจ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	แล้ว เสร็จ	ยกเลิก		
๑	โครงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	๒๒,๔๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	/	-	๔,๗๗๕	
<b>รวม</b>			๒๒,๔๐๐		-	-	๑	-	๔,๗๗๕	
คิดเป็นร้อยละ					-	-	๑๐๐	-	๒๑.๓๒	